

川角駅学園口駅前広等整備工事に伴う地区説明会 報告書

1. 日時 令和8年2月8日（日）
【午前の部】 10:00~11:15（対象：下川原地区中心）
【午後の部】 14:00~14:30（対象：学園台地区中心）
2. 場所 東公民館 学習ホールめじろ
3. 参加者【午前の部】 35名
【午後の部】 8名
町：まちづくり整備課 大畑課長、荻野副課長、細井係長、塩谷主任
由利主任、熊谷主事
東日本総合計画株式会社：大沼、利根川、齊藤

4. 次第（内容）

（1）開会

大畑課長より開会及び挨拶

（2）工事の概要及びスケジュールについて（説明者：荻野副課長）

工事の概要・工事スケジュールについて【別紙1】説明会資料を用いて説明

それでは、川角駅学園口駅前広場等整備工事の概要と工事スケジュールについてご説明いたします。

まず工事の概要についてですが、次第右側の事業概要・工事平面図をご覧ください。駅前広場は大きさが約2,100㎡となっており、武州長瀬駅北側の駅前広場と同じぐらいの大きさとなっております。駅前広場に有する主な機能といたしましては、身障者用乗降場・タクシー乗車場・町営バス乗降場・2台分のタクシープールを各1箇所設置いたします。また学園口改札から駅前広場を結ぶ階段の横にはベンチを2基設置し、駅利用者や地域の皆様が憩える場所となっております。

次に、アクセス道路についてご説明いたします。アクセス道路につきましては、駅前広場の終わりから、現道の町道第6号線までを結ぶ延長約210mの道路となっており、延命寺さんの東側に繋がるルートとなっております。

道路の幅員については、アクセス道路の標準横断図をご覧ください。全体では、路肩部分を除き、9.5mとなっており、車道部分が3.5m×2車線で7.0m、歩道部分が2.5mという内訳になっています。なお、標準横断図につきましては、起点である駅前広場側から終点の現道の町道第6号路線を見た形となっておりますので、歩道は道路の西側に整備する計画となっております。また、町道第6号路線との交差点部には、植栽やベンチを設け、学園通りとして、学生や地域の方が憩える空間を創出します。

なお、黄色で示した既存の学園口改札前の町道第3822号路線については学園口改札や駅前広場の整備により、多くの学生が歩行することや、町道第6号路線に踏切すぐの所で出入りすることから、警察より駅前広場整備後の車両通行は危険で

あるとの指摘を受けているため、安全確保の観点から歩行者専用とし、代替え機能として新設町道と付替町道を幅5.0mで整備します。

続いて、現道である町道第6号路線の歩道整備についてです。先ほどご説明いたしました駅前広場及びアクセス道路を整備しますと、現道の星宮神社前の五差路からアクセス道路までの区間において歩道の無い区間が生まれますので、その区間について幅約2mの歩道整備を実施します。延長は約72mとなっております。

次に排水路整備についてご説明いたします。今回の整備エリア周辺の排水系統は、大きく分けて二つのルートによって高麗川に排水されています。一つは町道第6号路線からパン屋さんの東側の町道第3055号路線を経由するルート、もう一つは星宮神社前の五差路から町道3065号路線を経由するルートとなっております。駅前広場とアクセス道路の排水はパン屋さんの東側の町道第3055号路線を経由するルートを利用しています。本整備によりこの流末の排水管処理能力が十分でなくなることから、既存の直径400mmの排水管を直径450mmのものに敷設替えするものです。以上が、川角駅学園口駅前広場等整備工事の概要となっております。

続いて、工事等のスケジュールについてご説明いたします。まず、用地買収については既に契約がすべて完了しており、令和8年3月をもって事業用地の取得が完了する予定となっております。次に本事業エリアにつきましては埋蔵文化財の包蔵地に指定されており、令和7年度中に埋蔵文化財の試掘調査を行い、結果によって本調査を実施する予定となっております。本調査の期間は令和8年4月から7月頃を予定しておりますが、調査物の内容によっては調査期間が前後する場合がございます。

次に工事につきましては、令和8年6月議会で工事契約について議決を頂いた後に、駅前広場・アクセス道路の整備工事に着手いたします。工事期間は工事の進捗により前後いたしますが、令和9年3月から6月頃までを予定しております。

現在の予定といたしましては、駅前広場とアクセス道路が完成した段階で一部供用を行なう計画となっております。また本路線には、水道管が埋設される予定となっておりますので、本工事に並行して水道管埋設工事を実施する予定です。

そして令和9年4月より現道の町道第6号路線の歩道整備と町道第3055号路線の排水路整備工事に着手し、令和9年8月の完成を目指してまいります。工事期間中は既存の町道の通行制限や道路の切り替え等ご不便おかけしますがご理解御協力の程よろしくお願いたします。

それでは最後に、駅前広場とアクセス道路の完成イメージを動画にしましたので、お手元次第の裏面の整備イメージと併せてごらん下さい。

(イメージ動画上映)

ご視聴ありがとうございました。以上をもちまして工事の概要及びスケジュールについての説明を終了させていただきます。ありがとうございました。

(3) 質疑応答

【別紙2】 質疑応答集を参照

(4) 閉会

4. 当日説明会資料 【別紙1】説明会資料のとおり