

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年06月16日

計画の名称	毛呂山町宅地耐震化推進事業												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	毛呂山町												
計画の目標	大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計画を作成し、第二次スクリーニングの優先度評価を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R2末)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>毛呂山町における大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計画を作成し、第二次スクリーニングの優先度評価を100%実施する。</li> <li>大規模盛土造成地の第二次スクリーニング計画を作成し、第二次スクリーニングの優先度評価を行う。</li> </ul>	0箇所	22箇所	22箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画(22箇所)	毛呂山町						8	-		
												小計						8		
												合計						8		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画に関する事後評価を毛呂山町にて実施	令和3年度
	公表の方法
	町ホームページにて掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和2年度に22箇所の評価を実施したところ、ガイドラインに基づく評価はB3～Cとなっており詳細調査（二次スクリーニング）の緊急性は低いと結果がでた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後、順次二次スクリーニングを実施していく予定。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	優先度評価を100%実施	
	最終目標値	22箇所
	最終実績値	22箇所